

# 天津师范大学基建维修处

## 工作简报

第 1606 期

2016 年 5 月 19 日

### ★学校纪检、审计、财务等部门

### 深入北侧临时栅栏工程现场一线监督工作

目前，学校北侧临时栅栏（北围墙）工程有序施工已半月有余，现进入了较为重要的工程节点：北校门西侧施工段已开始安栅栏装；北校门东侧施工段完成了基础工程，待验收合格后进入栅栏安装阶段。5 月 18 日，我校纪检、审计、财务等职能处室的负责人到施工现场监督工程进度情况，并对工程质量状况进行检查。基建维修处的现场管理人员向相关部门介绍了工程施工现状，并汇报了以下情况：

一是由于项目定线后需迁移部分树木，对周边草坪损毁较大，我校在项目经费中准备了树木迁植费和草坪绿地恢复费。西青区市容园林委员会在迁移树木工作中给予我校大力支持。他们自行安排人员对树木进行了迁移，未收取任何费用，为我校节省了建设资金。

二是在施工过程中，我处发现校园东北角处隶属于市排水管理所的泵房周围，现有的铁艺栅栏砖柱及地梁出现了不同程度的开裂现象，存在安全隐患。针对上述情况，我处本着“安全第一”的原则，与泵房业主单位进行了有效沟通，并经校领导同意，为防大汛保留现存建筑，同时要求设计单位做出补充设计方案，将此处围墙全部拆除重做，和新建临时栅栏形成一体。涉及工程量约为 50 米，最终由审计单位审核结算。

经过细致的现场查验和效果图比对，纪检、审计、财务部门的负责人认为，工程按计划推进，现场井然有序，已完成的工作符合规范，工程变更等情况依据明确。学校保卫处的负责人也到现场查看了施工情况。

