

# 天津师范大学基建规划管理处

## 工作简报

第 1505 期

2015 年 5 月 5 日

### ★化学学院能源纳米材料化学研究中心 实验室改造工程“五·一”假期开工

4 月 30 日，我校化学学院能源纳米材料化学研究中心实验室改造工程的施工单位正式进场进行施工前的准备工作，5 月 1 日开始施工。这也是基建处承建的第一个需在非假期中进行的中型修缮改造项目。为此，我处精心组织，科学合理地安排施工计划，严格审核施工方案。基建处职工施工期间放弃假期休息，全程在现场职守管理，及时解决问题，并与化学学院、教务处等单位就工程变更、师生安全、环境影响等问题保持沟通，确保在不影响师生安全和正常教学秩序的前提下保质、保量、按期完成此项工作。

在现场管理方面，我们要求施工单位在施工场地周围张贴警示牌、警示语，提示师生注意安全，并在现场的每间教室都配备了消防器材，预防火灾隐患；施工人员出入施工现场都要佩戴工作证。为了不影响正常工作，我们会同施工单位调整施工方案，利用“五·一”假期集中将大部分噪音大、影响大的工作先期完成。

目前，工程进展顺利，施工产生的渣土、废料等都用编织袋运走，既安全又环保。下一阶段的施工准备已基本完成，预计工程将如期竣工投入使用。



施工现场张贴的警示语



施工现场张贴的警示牌及配备的灭火器



施工现场拉出的警戒线



大噪音施工现场（一）



大噪音施工现场（二）



施工产生的渣土



施工产生的渣土、废料集中装袋清运

